

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO 3. 5. 2016

uzavřený v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) a dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. společně mezi

Městem Frýdlant

se sídlem: nám. T.G.Masaryka 37, 464 13 Frýdlant
IČ: 00262781

bankovní spojení: č.ú.: 27-2604599359/0800 vedený u ČS Frýdlant
ve věcech smluvních zastoupeným: Jiřím Stodůlkou, místostarostou
a

Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s.

se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
zastoupena Ing. Zdeňkem Janečkem, členem představenstva a JUDr. Petrem Duškem, členem představenstva
IČ: 25496565, DIČ: CZ25496565

bankovní spojení – číslo účtu: Komerční banka, a.s. Frýdlant – 1017140207/0100
na straně jedné jako objednatelé (dále jen Město Frýdlant, FVS, a.s. nebo "objednatelé")

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křížíkova 1578, PSČ: 415 01 Teplice
IČ: 402 33 308 DIČ: CZ402 33 308

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 1578.

bankovní spojení: č.ú.: 2563122/0800 vedený u Česká spořitelna, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hořejší, jednatel
Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel
p. Vilém Řáha, jednatel

jednající ve věcech technických: Ing. Petr Pohl, autorizovaný inženýr
Jaroslav Ryjáček, stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen "zhotovitel")

Preambule

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle tohoto dodatku a je tak způsobilý splnit zakázku;
- (B) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto dodatku č. 2 provést v souladu s tímto dodatkem a smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatelé mají značný zájem na dokončení díla, který je předmětem dodatku č. 2 a smlouvy v čase a kvalitě dle dodatku č. 2 a smlouvy;
- (C) Rada Města Frýdlantu schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne 19.9.2016 a dne 14.11.2016 pod bodem usnesení č. 1191/2016 a bodem usnesení č. 1302/2016 jednání, a dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. schválila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 48/16 v rámci hlasování per rollam č. 721/26/2016.

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku.

Článek II. „Specifikace díla“ se mění či doplňuje takto:

2.1.1. Tento dodatek je uzavírán v průběhu realizace akce. Stavební práce, které jsou předmětem tohoto dodatku nebyly zahrnuty v původním položkovém rozpočtu, jejich potřeba / změna vznikla v průběhu realizace stavby v důsledku okolností, které objednatelé (zadavatelé) jednající s náležitou péčí nemohli předvídat a tyto dodatečné práce č. 2 jsou nutné k dokončení původní zakázky „**Rekonstrukce ulice Lužická a V Úvoze ve Frýdlantu vč. inženýrských sítí**“.

Jedná se o stavební práce a o objekty o tyto práce:

- 1) Změna č. 3 dle Zázpisu z KD ze dne 31.10.2016
Jedná se o statické zabezpečení základu u objektu č.p. 617 v ulici Úvoz dle statického posudku Ing. Šrúta.

Celková cena činí bez DPH.....+ 15.742,42 Kč (vícepráce)

- 2) Změna č. 5 dle Zázpisu z KD ze dne 31.10.2016
Jedná se o změnu krytu vjezdu a dvora u objektu č.p. 627 v ulici Úvoz, Frýdlant.

Celková cena činí bez DPH.....- 129,30 Kč (méněpráce)

- 3) Změna č. 9 dle Zázpisu z KD ze dne 31.10.2016
Jedná se o výměnu stávající dešťové přípojky k objektu č.p. 820 a napojení na dešťovou kanalizaci v ulici Purkyňova, Frýdlant.

Celková cena činí bez DPH+ 5.830,80 Kč (vícepráce)

- 4) Změna č. 14 dle Zázpisu z KD ze dne 31.10.2016
Požadavek Rady města na změnu úpravy ul. Purkyňova pod gymnáziem. Položky obsahují provedení vegetačních dílců, provedení záhonových obrub a úpravu pláň.

Celková cena činí bez DPH..... + 77.379,60 Kč (vícepráce)

- 5) Změna č. 17, změna dopravního značení dle rozhodnutí Rady města
Jedná se o změny týkající se převážně vodorovného dopravního značení a drobné změny týkající se úpravy nájezdu do křižovatky u nemocnice do ulice Lužická.

Celková cena činí bez DPH..... + 191.501,60 Kč (vícepráce)

- 6) Změna č. 18 dle Zázpisu z KD ze dne 31.10.2016
Jedná se o změnu v použití druhu materiálu opěrné zdi u parkoviště ze ztraceného bednění na zed' z gabionů. Tím odpadl problém s dodávkou tl. tvárnic a s provedením základů.

Celková cena činí bez DPH..... - 35.528,92 Kč (méněpráce)

- 7) Změna č. 20 dle Zázpisu z KD ze dne 31.10.2016
Provedení řešení kanalizační stoky pro přípojku p. Urbana včetně provedení zadráždění chodníkového tělesa v rozsahu od objektu p. Urbana až po křižovatku s ulicí Úvoz (nezadráždění část chodníkového tělesa).

Celková cena činí bez DPH..... + 90.434,38 Kč (vícepráce)

- 8) Změna č. 21 dle Zázpisu z KD ze dne 31.10.2016
Provedení kanalizační přípojky p. Urbana od šachty k objektu v celkové délce cca 16m vč. výkopu, zásyrového materiálu, dodávek a montáže potrubí.

Celková cena činí bez DPH.....+ 37.638,26 Kč

- 9) Změna č. 26 dle Zázpisu z KD ze dne 31.10.2016
Tato změna odsouhlasena Radou města souvisí s provedením opravy navazující komunikace Hálkova, a to v rozsahu dle výměny dešťové kanalizace a výměny vodovodního řadu. Předmětem rekonstrukce je provedení nových chodníkových těles podél komunikace (cca 1/3 ulice Hálkova), provedení nové skladby vozovky a provedení nového krytu.

Celková cena činí bez DPH.....+ 266.324,66 Kč

- 10) Změna č. 24 dle Zázpisu z KD ze dne 31.10.2016
Tato změna odsouhlasena Radou města souvisí s provedením odvodňovacího řadu v horní části ulice Úvoz ve Frýdlantu, tak aby jednotlivé objekty byly do tohoto řadu napojeny včetně dešťových vod z komunikace.

Celková cena činí bez DPH.....+ 343.164,73 Kč

Jednotlivé položky v rozpočtech jsou uvedeny v jednotkových cenách vysoutěženého rozpočtu, případně v cenách dle ÚRS (nové položky).

Článek III. „Doba plnění“ se mění či doplňuje takto:

Bod 3.1. se doplňuje takto:

- I. Etapa – Lužická ul.: z důvodu rozšíření prací ze strany objednatele se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace díla o 1,5 měsíce, tj. na 9,5 měsíce.
- II. Etapa – ul. Úvoz: z důvodu rozšíření prací ze strany objednatele se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace díla o 0,5 měsíce, tj. na 5,5 měsíce.

Článek V. „Cena za dílo, platební podmínky“ se mění či doplňuje takto:

5.1.1. Rekapitulace stavebních objektů pro MF a FVS, a.s. dle přílohy č. 3 smlouvy o dílo

P.č.	Název etapy	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
1.	I. etapa, Lužická ulice – objekty Města Frýdlant	12.949.556,10 Kč	2.719.406,78 Kč	15.668.962,88 Kč
2.	I. etapa, Lužická ulice – objekty FVS, a.s.	5.492.821,63 Kč	1.153.492,54 Kč	6.646.314,17 Kč
3.	II. etapa, ulice V Úvoze – objekty Města Frýdlant	3.082.349,98 Kč	647.293,50 Kč	3.489.775,54 Kč
4.	II. etapa, ulice V Úvoze – objekty FVS, a.s.	1.421.456,92 Kč	298.505,95 Kč	1.719.962,87 Kč
	REKAPITULACE	22.946.184,63 Kč	4.818.698,77 Kč	27.764.883,40 Kč

5.1.2. Cena díla se dle navýšení a snížení předmětu díla dle bodu 2.1.1. článku „Specifikace díla“ mění takto:

P.č.	Název etapy	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
1.	I. etapa, Lužická ulice – objekty Města Frýdlant	13.720.877,36 Kč	2.881.384,25 Kč	16.602.261,61 Kč
	Změna č. 1	- 59.830,96 Kč	(dodatek č.1)	
	Změna č. 2	+ 277.942,07 Kč	(dodatek č.1)	
	Změna č. 7	+ 12.978,62 Kč	(dodatek č.1)	
	Změna č. 8	+ 34.723,79 Kč	(dodatek č.1)	
	Změna č. 9	+ 5.830,80 Kč	(dodatek č.2)	
	Změna č. 14	+ 77.379,60 Kč	(dodatek č.2)	
	Změna č. 17	+ 191.501,60 Kč	(dodatek č.2)	
	Změna č. 18	- 35.528,92 Kč	(dodatek č.2)	
	Změna č. 26	+ 266.324,66 Kč	(dodatek č.2)	
2.	I. etapa, Lužická ulice – objekty FVS, a.s.	5.492.821,63 Kč	1.153.492,54 Kč	6.646.314,17 Kč
3.	II. etapa, ulice V Úvoze – objekty Města Frýdlant	3.718.093,57 Kč	780.799,65 Kč	4.498.893,22 Kč
	Změna č. 11	+ 148.893,10 Kč	(dodatek č.1)	
	Změna č. 3	+ 15.742,42 Kč	(dodatek č.2)	
	Změna č. 5	129,30 Kč	(dodatek č.2)	
	Změna č. 20	+ 90.434,38 Kč	(dodatek č.2)	
	Změna č. 21	+ 37.638,26 Kč	(dodatek č.2)	
	Změna č. 24	+ 343.164,73 Kč	(dodatek č.2)	
4.	II. etapa, ulice V Úvoze – objekty FVS, a.s.	1.421.456,92 Kč	298.505,95 Kč	1.719.962,87 Kč
REKAPITULACE		24.353.249,48 Kč	5.114.182,39 Kč	29.467.431,87 Kč

Podrobný soupis položek rozpočtu, které se změnou předmětu díla upravují, jsou přílohou č. 1 a č. 2 tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Celkové vícepráce ke dni podpisu tohoto dodatku činí 8,36 % dle rekapitulační tabulky změn uvedené v příloze č. 3 tohoto dodatku.

Fakturace změn bude probíhat odděleně od fakturace nákladů dle smlouvy o dílo ze dne 3. května 2016. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem nebo příslušným objednatelem.

Článek XVIII. „Závěrečná ustanovení“ se mění či doplňuje takto:

- 18.6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.
- 18.7. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý z objednatelů obdrží dva vyhotovení a zhotovitel dva vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 18.8. Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 3. května 2016 zůstávají beze změn.
- 18.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací I. etapy díla (ul. Lužická – část Město Frýdlant)

Příloha č. 2: Položkový rozpočet víceprací II. etapy díla (ul. V Úvoze – část Město Frýdlant)

Příloha č. 3: Rekapitulační list změn

18.10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Teplicích dne 30. 11. 2016

Za zhotovitele:

statutární zástupce zhotovitele
Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel

Vodohospodářské stavby
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křižíkova 2393
-101-

Vilém Řáha, jednatel

Ve Frýdlantu dne 1. 12. 2016


Za objednatele:

Jiří Stodůlka, místostarosta Města Frýdlant

MĚSTO FRÝDLANT
nám. T. G. Masaryka 37
464 13
IČO: 262781



Ing. Dan Ramzer, předseda představenstva FVS, a.s.



Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565
DIČ: CZ25496565
tel.: 482 312 122, fax: 482 312 388

JUDr. Petr Dušek, člen představenstva FVS, a.s.