

DODATEK č. 1) SMLOUVA O DÍLO

ev. číslo objednatele: FVS2019S-25

ev. číslo zhotovitele: 007b/2019

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

I. Účastníci smlouvy a dodatku č. 1)

1.1. Objednatel: **Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.**
(dále také jako „FVS, a.s.“)
sídlo: Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
zastoupený: Ing. Danem Ramzerem, předsedou představenstva FVS, a.s.
a JUDr. Petrem Duškem, členem představenstva FVS, a.s.
IČ: 254 96 565
DIČ: CZ25496565
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 991036329/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Dan Ramzer, předseda představenstva a
JUDr. Petr Dušek, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Petr Olyšar
Josef Stejskal

ve věcech převzetí prací oprávněn k jednání:

Ing. Petr Olyšar

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **SILKOM, spol. s r.o.**
PSČ, sídlo: Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C
vločka 2688
zastoupený: Ing. Josefem Kukalem, jednatelem
IČ: 46713158
DIČ: CZ46713158
Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 19-7522560277/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Josef Kuka, jednatel

ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: Ing. Josef Kuka, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1) smlouvy o dílo

SILKOM ¹
spol. s r. o.

Strana 1 z 4 Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072



II. Předmět dodatku č. 1)

- 2.1. Zhotovitel realizuje pro oba objednatele společně veřejnou zakázku „**RS – Frýdlant, sídliště U Nemocnice – 2. etapa“ a „Regenerace panelového sídliště Frýdlant lokalita U Nemocnice – II. etapa – rekonstrukce inženýrských sítí“** (dále též „zakázka“, „stavba“ nebo „dílo“). Dílo je prováděno v rozsahu dle výsledku výběrového řízení a podepsané smlouvy o dílo ze dne 30. dubna 2019.
- 2.2. V rámci prováděné stavby došlo k změnám rozsahu prováděných prací.
- 2.3. Smluvní strany si jsou vědomi svých vzájemných závazků vyplývajících z původní smlouvy o dílo a dohodli se na znění tohoto dodatku č. 1) smlouvy o dílo.

III. Obsah dodatku č. 1)

Smluvní strany se dohodli na novém znění článku „3. Cena díla platební podmínky“ takto

„3. Cena za dílo, platební podmínky

- 3.1 *Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele a podmínek objednatele stanovených v ZP, v DPS a v položkovém rozpočtu.*
- 3.2 *Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Cena díla činí:*

<i>Celková cena díla dle původní smlouvy bez DPH</i>	<i>5 087 288,98 Kč</i>
<i>Méněpráce</i>	<i>- 278 946,80 Kč</i>
<i>Vícepráce</i>	<i>+ 131 241,20 Kč</i>
<i>Celková cena díla dle dodatku č. 1) smlouvy bez DPH</i>	<i>4 939 583,38 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>1 037 312,51 Kč</i>
<i>Celková cena díla dle dodatku č.1) smlouvy včetně DPH</i>	<i>5 976 895,89 Kč</i>

- 3.3 *Podrobný oceněný položkový rozpočet včetně rekapitulace je uveden v příloze č. 1 smlouvy a je její nedílnou součástí.*
- 3.4 *DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena a účtována způsobem dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. **Fakturace bude probíhat v přeneseném režimu DPH.***
- 3.5 *Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu díla včetně všech rizik a vlivů během jeho provádění. Cena rovněž zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám. Cena díla zahrnuje náklady na všechny činnosti nutné k realizaci díla popsané v této smlouvě, v ZP, DPS a položkovém rozpočtu.*
- 3.6 *Celkovou cenu díla je možné změnit v případě změny rozsahu nebo kvality realizovaných prací a dodávek oproti jejich rozsahu a kvalitě stanoveným v DPS a položkovém rozpočtu. Tyto změny je možné realizovat pouze po písemném odsouhlasení pověřenou osobou objednatele a za předpokladu naplnění podmínek pro nepodstatnou změnu*



smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ. Zhotovitel je povinen na potřebu změn v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele, přičemž veškeré změny rozsahu nebo kvality budou řešeny dodatkem k této smlouvě, případně zápisem ve stavebním deníku.

3.7 Způsob sjednání změny ceny díla:

3.7.1 u změn prací a dodávek, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna celkové ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce či dodávky uvedené v položkovém rozpočtu;

3.7.2 u změn prací a dodávek, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, bude vycházeno z jednotkových cen dle soustavy, ve které je proveden rozpočet, tedy ÚRS, a to z cenové úrovně roku 2018.

3.7.3 v případě změn u prací a dodávek, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie uvedené v ÚRS, je zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena stanovena.

3.8 Cena díla nebude měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

3.9 Platby budou prováděny **měsíčně** na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem na základě **soupisu skutečně provedených prací a dodávek** odsouhlaseného pověřenou osobou objednatele a TDI. Objednatel uhradí faktury až do výše **90 %** z celkové ceny díla, **10 %** bude **pozastávka** splatná po odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu.

3.10 Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název zakázky, číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH a cenu celkem vč. DPH. Součástí daňového dokladu bude i rekapitulační list a soupis prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

3.11 V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

3.12 Zálohy objednatel neposkytuje.


3.13 Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele se stanovuje do **30 dnů** od data jejich doručení objednateli.“

VI. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1)

4.1. Tento dodatek č. 1) je nedílnou součástí původní smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 31. května 2019.

4.2. Ostatní ustanovení původní smlouvy, která nebyla dotčena tímto dodatkem č. 1) zůstávají v platnosti beze změn.

4.3. Tento dodatek č. 1) smlouvy o dílo je vyhotoven v 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.



- 4.4. Dodatek č. 1) smlouvy o dílo včetně všech jejích změn a dodatků bude uveřejněn v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.5. Tento dodatek č. 1) smlouvy o dílo nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.6. Smluvní strany po přečtení dodatku č. 1) prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1) smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
- rozpočet – vícepráce
 - rozpočet – méněpráce

Ve Frýdlantu dne 3 . 10 . 2019


Ve Frýdlantu dne 3. 10. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. Dan Ramzer
předseda představenstva
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.



.....
Ing. Josef Kukul
jednatel
SILKOM, spol. s r.o.


.....
JUDr. Petr Dušek
člen představenstva
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

SILKOM 
spol. s r. o.

Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072



 Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.

Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565, DIČ: CZ25496565
tel.: 482 312 122
www.fvs.cz, fvs@fvs.cz

ROZPOČET

Stavba: RS-Frydlant, sídliště U Nemocnice-2.etapa a Regenerace panelového sídliště Frydlant, lokalita U Nemocnice

Objekt: SO 322 - Oprava jednotné kanalizace - stoka S2a

Část: SO 322 Vícepráce

Objednatel: FVS, a.s.

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

Místo: Frydlant

Zpracoval: Jureková Lucie

Datum: 29. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				38 336,00	0,000
	3	Svislé a kompletní konstrukce				336,00	0,000
1	359901111	Vyčištění stok	m	4,000	29,00	116,00	0,000
2	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	4,000	55,00	220,00	0,000
	8	Trubní vedení				38 000,00	0,000
4	898150211	Sanace kanalizačního potrubí berstlining PE potrubím DN 400	m	4,000	9 500,00	38 000,00	0,000
		Celkem				38 336,00	0,000

SILKOM ¹
spol. s r. o.

Dlouhá 3037, 464 01 Frydlant
Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072



ROZPOČET

Stavba: RS-Frydlant, sídliště U Nemocnice-2.etapa a Regenerace panelového sídliště Frydlant, lokalita U Nemocnice

Objekt: SO 321 - Oprava jednotné kanalizace - stoka S2

Část: SO 321 Vícepráce

Objednatel: FVS, a.s.

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

Místo: Frydlant

Zpracoval: Jureková Lucie

Datum: 29. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				30 303,00	0,000
	8	Trubní vedení				30 303,00	0,000
36	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315	m	25,900	1 170,00	30 303,00	0,000
		Celkem				30 303,00	0,000

SILKOM ¹
spol. s r. o.

Dlouhá 3037, 464 01 Frydlant
Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072



ROZPOČET

Stavba: RS-Frýdlant,sídlíště U Nemocnice-2.etapa a Regenerace panelového sídlíště Frýdlant,lokalita U Nemocnice

Objekt: SO 331 - Oprava vodovodu - řad V1/1

Část: SO 331 Vícepráce

Objednatel: FVS, a.s.

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

Místo: Frýdlant

Zpracoval: Jureková Lucie

Datum: 29. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				12 700,00	0,000
	8	Trubní vedení				11 000,00	0,000
1	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců komplet	KUS	2,000	5 500,00	11 000,00	0,000
	9	Ostatní konstrukce a práce				1 700,00	0,000
2	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH, včetně odvozu 20km	KUS	2,000	850,00	1 700,00	0,000
		Celkem				12 700,00	0,000

SILKOM ¹
spol. s r. o.

Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072



ROZPOČET

Stavba: RS-Frydlant, sídliště U Nemocnice-2.etapa a Regenerace panelového sídliště Frydlant, lokalita U Nemocnice

Objekt: SO 332 - Oprava vodovodu - řad V2

Část: SO 332 - Vícepráce

Objednatel: FVS, a.s.

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

Místo: Frydlant

Zpracoval: Jureková Lucie

Datum: 12. 2. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				49 902,20	0,000
1		Zemní práce				18 829,60	0,000
8	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,400	420,00	8 568,00	0,000
9	132201209	Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	20,400	20,00	408,00	0,000
14	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	20,400	75,00	1 530,00	0,000
15	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,400	74,00	1 509,60	0,000
18	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	20,400	65,00	1 326,00	0,000
21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,400	150,00	3 060,00	0,000
24	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	4,000	187,00	748,00	0,000
25	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	8,000	210,00	1 680,00	0,000
4		Vodorovné konstrukce				1 407,60	0,000
28	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	2,040	690,00	1 407,60	0,000
8		Trubní vedení				29 665,00	0,000
38	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	853,00	853,00	0,000
39	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/40 T-kus DN 80/80	kus	1,000	2 982,00	2 982,00	0,000
40	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 90 x 8,2 mm	m	17,000	107,00	1 819,00	0,000
41	28613600	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m	m	17,000	245,00	4 165,00	0,000
42	877241101		kus	3,000	229,00	687,00	0,000
43	286159740	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 90	kus	3,000	275,00	825,00	0,000
49	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	832,00	832,00	0,000
50	42221303	šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 80 x 180 mm	kus	1,000	3 663,00	3 663,00	0,000
51	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1.5 m	kus	1,000	1 010,00	1 010,00	0,000
55	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	17,000	20,00	340,00	0,000
56	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	17,000	15,00	255,00	0,000
58	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	387,00	387,00	0,000
59	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 192,00	1 192,00	0,000
61	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	17,000	15,00	255,00	0,000
62	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	17,000	10,00	170,00	0,000
63	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM, topný kanál	M3	6,600	1 550,00	10 230,00	0,000

Celkem

49 902,20

0,000

SILKOM ¹
spol. s r. o.

Dlouhá 3037, 464 01 Frydlant
Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072



ROZPOČET

Stavba: RS-Frydlant, sídliště U Nemocnice-2.etapa a Regenerace panelového sídliště Frydlant, lokalita U Nemocnice

Objekt: SO 322 - Oprava jednotné kanalizace - stoka S2a

Část: SO 322 Méněpráce

Objednatel: FVS, a.s.

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

Místo: Frydlant

Zpracoval: Jureková Lucie

Datum: 29. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				1 966,00	0,000
	8	Trubní vedení				1 966,00	0,000
3	892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	983,00	1 966,00	0,000
		Celkem				1 966,00	0,000

SILKOM ¹
spol. s r. o.

Dlouhá 3037, 464 01 Frydlant
Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072



ROZPOČET

Stavba: RS-Frydlant, sídliště U Nemocnice-2.etapa a Regenerace panelového sídliště Frydlant, lokalita U Nemocnice

Objekt: SO 321 - Oprava jednotné kanalizace - stoka S2

Část: SO 321 Méněpráce

Objednatel: FVS, a.s.

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

Místo: Frydlant

Zpracoval: Jureková Lucie

Datum: 29. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				46 168,00	0,000
8		Trubní vedení				46 168,00	0,000
36	871395221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 400	m	25,900	1 510,00	39 109,00	0,000
37	892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	983,00	983,00	0,000
46	55241402	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvětrání	kus	2,000	3 038,00	6 076,00	0,000
Celkem						46 168,00	0,000

SILKOM ¹
spol. s r. o.

Dlouhá 3037, 464 01 Frydlant
Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072



ROZPOČET

Stavba: RS-Frydlant, sídliště U Nemocnice-2.etapa a Regenerace panelového sídliště Frydlant, lokalita U Nemocnice

Objekt: SO 320 - Oprava jednotné kanalizace - stoka S1

Část: SO 320 Měněpráce

Objednatel: FVS, a.s.

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

Místo: Frydlant

Zpracoval: Jureková Lucie

Datum: 29. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				31 456,00	0,000
8		Trubní vedení				31 456,00	0,000
80	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	8,000	750,00	6 000,00	0,000
90	592246610	poklop šachtový betonová výplň+ litina 785(610)x160 mm, s odvětráním	kus	6,000	3 230,00	19 380,00	0,000
91	55241402	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvětrání	kus	2,000	3 038,00	6 076,00	0,000
Celkem						31 456,00	0,000

SILKOM ¹
spol. s r. o.

Dlouhá 3037, 464 01 Frydlant
Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072



ROZPOČET

Stavba: RS-Frydlant, sídliště U Nemocnice-2. etapa a Regenerace panelového sídliště Frydlant, lokalita U Nemocnice

Objekt: SO 323 - Oprava kanalizačních přípojek

Část: SO 323 - Méněpráce

Objednatel: FVS, a.s.

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.


Místo: Frydlant

Zpracoval: Jureková Lucie

Datum: 12. 2. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				199 356,80	0,000
1		Zemní práce				150 131,36	0,000
5	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	50,470	420,00	21 197,40	0,000
6	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	15,122	20,00	302,44	0,000
7	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	50,407	460,00	23 187,22	0,000
8	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	15,122	20,00	302,44	0,000
9	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	236,460	20,00	4 729,20	0,000
10	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	236,460	10,00	2 364,60	0,000
11	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	50,407	75,00	3 780,53	0,000
12	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	38,322	74,00	2 835,83	0,000
13	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	65,199	215,00	14 017,79	0,000
14	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	651,990	20,00	13 039,80	0,000
15	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	38,303	65,00	2 489,70	0,000
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	65,199	20,00	1 303,98	0,000
17	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	117,358	150,00	17 603,70	0,000
18	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	35,615	150,00	5 342,25	0,000
19	pol.3	šterk frakce 5-32	t	71,230	260,00	18 519,80	0,000
20	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	35,615	150,00	5 342,25	0,000
21	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	22,689	187,00	4 242,84	0,000
22	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	45,379	210,00	9 529,59	0,000
2		Zakládání				936,00	0,000
27	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	46,800	20,00	936,00	0,000
3		Svislé a kompletní konstrukce				3 738,00	0,000
30	359901111	Vyčištění stok	m	44,500	29,00	1 290,50	0,000
31	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	44,500	55,00	2 447,50	0,000
4		Vodorovné konstrukce				6 283,14	0,000
33	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	9,106	690,00	6 283,14	0,000
8		Trubní vedení				38 268,30	0,000
75	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	358,000	106,90	38 268,30	0,000

SILKOM spol. s r.o.
Dlouhá 3037, 464 01 Frydlant
Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
76	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	8,900	470,00	4 183,00	0,000
42	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315	m	31,500	735,00	23 152,50	0,000
77	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	3,000	627,00	1 881,00	0,000
78	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	7,000	693,00	4 851,00	0,000
53	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	3,000	911,00	2 733,00	0,000

Celkem

199 356,80

0,000

SILKOM ¹
spol. s r. o.

Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072

